001288

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA
RFC: MCT8501012P7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. FISM2022 OBRA CONVENIDA FISM 2022

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FISM2022
NOMBRE:	OBRA CONVENIDA FISM 2022
DESCRIPCIÓN:	OBRA CONVENIDA FISM 2022
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	OBRA CONVENIDA FISM 2022
LOCALIDAD:	EL CARMEN TEQUEXQUITLA
UBICACIÓN:	EL CARMEN TEQUEXQUITLA
FECHA DE INICIO:	01 ENE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DIC 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

<26 ABR 2022 22:07:48>

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA

RFC: MCT8501012P7

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

001239

OBRA/ACCIÓN No. FISM2022 OBRA CONVENIDA FISM 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	24,273,526.17
TOTAL ASIGNADO.....		24,273,526.17

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.PER
001	OBRA FISM 2022	100.000	24,273,526.17	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		24,273,526.17	0.00		
TOTAL		100.000	24,273,526.17	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:		0.000		0.000		0.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

<26 ABR 2022 22:07:48>

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA
RFC: MCT8501012P7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 001290

OBRA/ACCIÓN No. FISM2022 OBRA CONVENIDA FISM 2022

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021 2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

<26 ABR 2022 22:07:48>

001291

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA
RFC: MCT8501012P7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

OBRA/ACCIÓN No. MCT-FISM/2022/002 AMPLIA TECHADO Y EQUIPMTO CANCHA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	MCT-FISM/2022/002
NOMBRE:	AMPLIA TECHADO Y EQUIPMTO CANCHA
DESCRIPCIÓN:	AMPLIACION DE TECHADO Y EQUIPAMIENTO EN CANCHA DE FUTBOL 5 "LAS CANCHITAS"
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	ART.31 LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO TLAXCALA
LOCALIDAD:	EL CARMEN TEQUEXQUITLA
UBICACIÓN:	EL CARMEN TEQUEXQUITLA
FECHA DE INICIO:	01 MAR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 MAR 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	202203MCT00033
MONTO ORIGINAL:	$402,445.25
FECHA DE FIRMA:	25 MAR 2022
FECHA VENCE:	25 MAR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	SUMINISTROS PLANEACION Y EJECUCION OAFA S.A. DE C.V.
DOMICILIO:	
No. Exterior: No. Interior:	
Colonia: C. P.:	
Municipio: Entidad Fed.:	
TELEFONO:	
R. F. C.:	SPE0508252M7
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	$402,445.25
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
CIA. AFIANZADORA:	
FECHA FIANZA:	INICIAL
MONTO FIANZA:	$0.00
FIANZA ANTICIPO:	
CIA. AFIANZADORA:	
FECHA FIANZA:	INICIAL
MONTO FIANZA:	$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
CIA. AFIANZADORA:	
FECHA FIANZA:	INICIAL
MONTO FIANZA	$0.00

001292

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA
RFC: MCT8501012P7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. MCT-FISM/2022/002 AMPLIA TECHADO Y EQUIPMTO CANCHA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	664,062.47
TOTAL ASIGNADO.....		664,062.47

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PINTURA	28.017	186,050.37	186,050.37	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		186,050.37	186,050.37		
002	HERRERIA	69.153	459,216.89	216,394.88	47.123	77.755
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		459,216.89	216,394.88		
003	VARIOS	2.830	18,795.21	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		18,795.21	0.00		
TOTAL		100.000	664,062.47	402,445.25	60.604	81.787

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	81.787		0.000		81.787	
FINANCIERO:	402,445.25	60.604	0.00	0.000	402,445.25	60.604

CONSULTA SOBRE LOS AVANCES FISICOS

28 MAR 2022 ... E FISICO-FINANC EST 1 22 FIS

AYUNTAMIENTO
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2021- 2024

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA
RFC: MCT8501012P7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. MCT-FISM/2022/002 AMPLIA TECHADO Y EQUIPMTO CANCHA

AUXILIAR CONTABLE

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
25 MAR 2022	D03MCT0091	1.2.3.5.7.2 INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EST 1 MCT-FISM/2022/002	186,050.37		186,050.37
	Requisición:	03MCT00033			
	Concepto:	001 PINTURA			
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
	Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
	Componente:	02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
	Actividad:	01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
	Función:	221 URBANIZACIÓN			
	C.O.G.:	6.1.7.2 INSTALACIÓN Y EQUIP.E/CONSTRUCCIONES			
	Ficha por pagar:	202203MCT00033			
	Acreedor:	0002760 SUMINISTROS PLANEACION Y EJECUCION OAFA S.A. DE C.V.			
	Contrato:	202203MCT00033			
28 MAR 2022	D03MCT0092	1.2.3.5.7.2 INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES CANCELACION OBRA EST 1 FISM 002 D03MCT0091-1		186,050.37	0.00
	Concepto:	001 PINTURA			
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
25 MAR 2022	D03MCT0091	1.2.3.5.7.2 INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EST 1 MCT-FISM/2022/002	216,394.88		216,394.88
	Requisición:	03MCT00033			
	Concepto:	002 HERRERIA			
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Unidad admin.:	006			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

001294

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA
RFC: MCT8501012P7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. MCT-FISM/2022/002 AMPLIA TECHADO Y EQUIPMTO CANCHA

	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	01			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.7.2			
	INSTALACIÓN Y EQUIP.E/CONSTRUCCIONES			
Ficha por pagar:	202203MCT00033			
Acreedor:	0002760			
	SUMINISTROS PLANEACION Y EJECUCION OAFA S.A. DE C.V.			
Contrato:	202203MCT00033			
28 MAR 2022 D03MCT0092	1.2.3.5.7.2	216,394.88	0.00	
	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			
	CANCELACION OBRA EST 1 FISM 002			
	D03MCT0091-2			
Concepto:	002			
	HERRERIA [illegible]			
Fuente financ.:	5 [illegible] P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	01 [illegible] OBRAS PUBLICAS			
SUMA PERIODO:		402,445.25	402,445.25	0.00
SALDO FINAL:		402,445.25	402,445.25	0.00

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

<26 ABR 2022 22:07:48>

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA
RFC: MCT8501012P7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. MCT-FISM/2022/003 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	MCT-FISM/2022/003
NOMBRE:	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO
DESCRIPCIÓN:	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	ART 31 LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA
LOCALIDAD:	EL CARMEN TEQUEXQUITLA
UBICACIÓN:	EL CARMEN TEQUEXQUITLA
FECHA DE INICIO:	01 MAR 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 MAR 2022
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:	202203MCT00036
MONTO ORIGINAL:	$420,088.43
FECHA DE FIRMA:	31 MAR 2022
FECHA VENCE:	31 MAR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:	KINANTA S DE RL DE CV
DOMICILIO:	
No. Exterior:	No. Interior:
Colonia:	C. P.:
Municipio:	Entidad Fed.:
TELEFONO:	
R. F. C.:	
CONTACTO:	
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC:	$420,088.43
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	
CIA. AFIANZADORA:	
FECHA FIANZA:	INICIAL
MONTO FIANZA:	$0.00
FIANZA ANTICIPO:	
CIA. AFIANZADORA:	
FECHA FIANZA:	INICIAL
MONTO FIANZA:	$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:	
CIA. AFIANZADORA:	
FECHA FIANZA:	INICIAL
MONTO FIANZA	$0.00

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA
RFC: MCT8501012P7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. MCT-FISM/2022/003 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	420,088.43
TOTAL ASIGNADO.....		420,088.43

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	AMPLIACION ALUMBRADO	100.000	420,088.43	420,088.43	100.000	100.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		420,088.43	420,088.43		
TOTAL		100.000	420,088.43	420,088.43	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	100.000		0.000		100.000	
FINANCIERO:	420,088.43	100.000	0.00	0.000	420,088.43	100.000

COMENTARIOS SOBRE LOS AVANCES FISICOS

31 MAR 2022 [illegible] FI-FINANC EST 1 FIN MC-FIS

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA
RFC: MCT8501012P7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. MCT-FISM/2022/003 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO

AUXILIAR CONTABLE

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
31 MAR 2022 D03MCT0093	1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION EST 1 FINIQUITO MCT-FISM/2022/003	420,088.43		420,088.43
Requisición:	03MCT00036				
Concepto:	001	AMPLIACION ALUMBRADO			
Fuente financ.:	5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	01	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
Función:	221	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.3.2	CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL			
Ficha por pagar:	202203MCT00036				
Acreedor:	0001665	KINANTA S DE RL DE CV			
Contrato:	202203MCT00036				
31 MAR 2022 D03MCT0094	1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION CANCELACION EST 1 FINI MCT-FISM/2022/003 D03MCT0093-1		420,088.43	0.00
Concepto:	001	AMPLIACION ALUMBRADO			
Fuente financ.:	5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS			
SUMA PERIODO:.....			420,088.43	420,088.43	0.00
SALDO FINAL:.....			420,088.43	420,088.43	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

001298

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA
RFC: MCT8501012P7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 2022 OBRA PRODDER 2022

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	PRODDER 2022
NOMBRE:	OBRA PRODDER 2022
DESCRIPCIÓN:	OBRA PRODDER 2022
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	OBRA PRODDER 2022
LOCALIDAD:	EL CARMEN TEQUEXQUITLA
UBICACIÓN:	EL CARMEN TEQUEXQUITLA
FECHA DE INICIO:	01 ENE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DIC 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

<26 ABR 2022 22:07:48>

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA
RFC: MCT8501012P7
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 2022 OBRA PRODDER 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.18	(ETIQ) PRODDER	346,845.00
TOTAL ASIGNADO.....		346,845.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	OBRA PRODDER 2022	100.000	346,845.00	0.00	0.000	0.000
5.18	(ETIQ) PRODDER		346,845.00	0.00		
TOTAL		100.000	346,845.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:		0.000		0.000		0.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA

RFC: MCT8501012P7

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

001300

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 2022 OBRA PRODDER 2022

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA